



H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

2009-2012

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

HOPELCHEN MERECE MAS...



REPORTE DE OBRA

OBRA :

CONSTRUCCION DE BANQUETAS TRAMO TELESECUNDARIA-COBACH

LOCALIDAD :

UKUM

CONTRATISTA :

ING. GABRIEL LEOPOLDO LARA ACOSTA

CONTRATO :

HAH-DOP-R33/002/2010

MONTO DEL CONTRATO :

\$ 297,362.38

PERIODO DE EJECUCION :

20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2010

META :

470.46 M2 DE BANQUETAS Y 455.00 ML DE GUARNICION

BENEFICIADOS :

250 PERSONAS

AVANCE FISICO :

100%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

R33 (FISM)

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO :

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO, BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON ACABADO ESCOBILLADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, GUARNICION DE CONCRETO SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM.